

## ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 30.06.2023 ГОДА



Калинина С.В.  
Первый заместитель  
главы города Сочи

### КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

#### ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
224	219	5



Бескровный Н.А.  
Заместитель главы  
города Сочи

397 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
59	58	1



Канюк Е.М.  
Заместитель главы  
города Сочи

173 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
79	77	2



Уманцев С.А.  
Заместитель главы  
города Сочи

34 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
14	13	1



Снегирев В.Н.  
Заместитель главы  
города Сочи

45 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
32	32	0



Бурлев О.В.  
Заместитель главы  
города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
6	6	0



Казанкова И.А.  
Глава Центрального  
района города Сочи

54 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
12	12	0



Ермолаев М.В.  
Глава Лазаревского  
района города Сочи

55 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0



Хрущев В.В.  
Глава Адлерского  
района города Сочи

33 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
20	19	1



Савин И.М.  
Глава Хостинского  
района города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



## ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **833** объекта. Сначала года введено **219** объектов.

С начала июня текущего года введено **145** из **150** объектов.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	833		219
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	150	145	219
июль	66	6	
август	55	1	
сентябрь	213	0	
октябрь	75	0	
ноябрь	86	0	
декабрь	114	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	833	219	26,29	614
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	316	53	16,77	263
Благоустройство	274	46	16,79	228
Образование	135	75	55,56	60
Культура	42	1	2,38	41
Спорт	44	32	72,73	12
Молодежь	6	0	0,00	6
Медицина	3	0	0,00	3
Снос	13	12	92,31	1
<b>в разрезе районов:</b>				
Адлерский	181	64	35,36	117
Хостинский	164	37	22,56	127
Центральный	317	75	23,66	242
Лазаревский	171	43	25,15	128

Муниципальный проектный офис г. Сочи