

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 30.09.2023 ГОДА



Калинина С.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

17 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
8	8	0



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

183 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
166	166	0



Евсюков А.А.
Заместитель главы
города Сочи

29 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
18	17	1



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

47 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
37	37	0



Бескровный Н.А.
Заместитель главы
города Сочи

395 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
122	114	8

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
443	429	14



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

59 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
32	32	0



Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

57 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
15	15	0



Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского
района города Сочи

35 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
29	29	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

20 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
16	11	5

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **842** объекта. Сначала года введено **429** объектов.

В сентябре текущего года введено **102** объекта.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	842		259
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	147	146	220
июль	39	39	259
август	68	68	327
сентябрь	115	102	429
октябрь	57	0	
ноябрь	37	0	
декабрь	305	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	842	429	50,95	413
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	316	77	24,37	239
Благоустройство	276	134	48,55	142
Образование	144	137	95,14	7
Культура	42	28	66,67	14
Спорт	47	39	82,98	8
Молодежь	2	2	100,00	0
Медицина	2	0	0,00	2
Снос	13	12	92,31	1
в разрезе районов:				
Адлерский	185	116	62,70	69
Хостинский	164	82	50,00	82
Центральный	322	147	45,65	175
Лазаревский	172	84	48,84	88

Муниципальный проектный офис г. Сочи