

Согласовано:

Директор департамента строительства администрации города Сочи

А.Н. Соколов

" " 2019

Утверждено:

Заместитель Главы города Сочи

С.Г. Робилко

" " 2019 г.

План реализации
мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

Номер основного мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Код бюджетной классификации	Срок реализации мероприятия (дд.мм.гггг)	Поквартальное распределение прогноза касовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1		3	4		5	9	11	13	15
Задача 1.1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города-курорт Сочи									
1.5.	Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в тм числе разработка проектно-сметной документации-всего»					3 900,2	2 000,0	512,4	0,0
1.5.2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий-всего		Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»		01.01.2019-31.12.2019	3900,20	2000,00	512,40	0,00
1.5.2.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Центрального внутригородского района (разработка сметной документации)			91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	600,2	892,2		
1.5.2.1.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1492,4тыс. руб.				12.03.2019	X	X	X	X
1.5.2.1.2	Принятие и оплата работ				29.12.2019	X	X	X	X

	1.5.2.2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Хостинского внутригородского района (разработка сметной документации)		91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	1000	456,8	512,4	
	1.5.2.2.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1456,8тыс. руб.			12.03.2019	X	X	X	X
	1.5.2.2.2	Принятие и оплата работ			29.04.2019	X	X	X	X
	1.5.2.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Адлерского внутригородского района (разработка сметной документации)		91805033010110050244226	01.01.2019-22.04.2019	1000	491,8		
	1.5.2.3.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1491,8тыс. руб.			12.03.2019	X	X	X	X
	1.5.2.3.2	Принятие и оплата работ			22.04.2019	X	X	X	X
2.	1.5.2.4	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Лазаревского внутригородского района (разработка сметной документации)		91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	1300	159,2	0,0	0,0
2.1	1.5.2.4.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1459,2тыс. руб.	3	Департамент строительства администрации города Сочи. МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	12.03.2019	X	X		
	1.5.2.4.2	Принятие и оплата работ			29.12.2019	X	X	X	X
2.2	2.	Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий»			x	6910,1	93604,8	4432,9	1502,3
	2.5	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации - всего	3	Департамент строительства администрации города Сочи. МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-31.12.2019	6910,1	93604,8	4432,9	1502,3
	2.5.1.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - всего	1		01.01.2019-31.12.2019	4033,0	92161,6	4432,9	1502,3

2.5.1.1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района				9180503301F2555550244225	01.01.2019-01.10.2019	600	3519,9	311,8	
2.5.1.1.1	Заключение муниципального контракта					08.08.2019	X	X	X	X
2.5.1.1.2	Принятие и оплата работ					01.10.2019	X	X	X	X
2.3	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района				9180503301F2555550244225, 9180503301F2W5550244225	01.01.2019-01.07.2019	1200	70307,2	1 700,5	
2.5.1.2.1	Заключен муниципальный контракт № 15 от 07.06.2019 с ООО "Нивастрой-Юг" на сумму 55 952,8	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			07.06.2019	X	X	X	X
2.5.1.2.2	Заключен муниципальный контракт № 15 от 07.06.2019 с ООО "Логистик Групп" на сумму 14966,6					07.06.2019				
2.5.1.2.3	Принятие и оплата работ					01.07.2019	X	X	X	X
2.4	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского внутригородского района				9180503301F2555550244225	01.01.2019-01.10.2019	1822,9	6960,8	1 500,0	1 502,3
2.5.1.3.1	Заключение муниципального контракта	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			08.08.2019	X	X	X	X
2.5.1.3.2	Принятие и оплата работ					01.10.2019	X	X	X	X
3.1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Лазаревского внутригородского района				9180503301F2555550244225	01.01.2019-31.12.2019	410,1	11373,7	920,6	0,0
2.5.1.4.1	Заключение муниципального контракта	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			08.08.2019	X	X	X	X
2.5.1.4.2	Принятие и оплата работ					31.12.2019	X	X	X	X
2.5.2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации общественных территорий - всего					01.01.2019	2877,1	1443,2	0,0	0,0
2.5.2.1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района (разработка сметной документации)				91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	1219,5	323		

2.5.2.1.1.	Заключение дс/77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -322,0тыс. руб.	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»		01.01.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.1.2.	Принятие и оплата работ				31.12.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.2	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района (разработка сметной документации)			91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	1257,6	561,0			
2.5.2.2.1	Заключение дс/77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1818,60тыс. руб.	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»		01.01.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.2.2	Принятие и оплата работ				31.12.2019	X	X	X	X	X
3.2	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского внутригородского района (разработка сметной документации)			91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	300	261,2			
2.5.2.3.1	Заключение дс/77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -561,20тыс. руб.	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»		01.01.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.3.2	Принятие и оплата работ				31.12.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.4	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Лазаревского внутригородского района (разработка сметной документации)			91805033010110050244226	01.01.2019-31.12.2019	100	298			
2.5.2.4.1	Заключение дс/77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -398,0тыс. руб.	3	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" -заказчик		01.01.2019	X	X	X	X	X
2.5.2.4.2	Принятие и оплата работ				31.12.2019	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе					10810,3	95604,8	4945,3	1502,3	

Директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи

А.П. Роговян

Исп. Е.В. Соколова. 264-89-62