



СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации
Муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края


А.Б. Кулик
2024 года

Утверждено:

Директор департамента строительства администрации
Муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края


А.А. Тишев
2024 года

Внесение изменений в план реализации
Муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Развитие общественной инфраструктуры"
на 2024 год (изменение 1)

№	1	2	3	4	5	6	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей				
							I	II	III	IV	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению на территории города Сочи						859,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.7	Водовод пансионата «Душезаряды» до водонапорной станции № 16 в пос. Дачномыс Лазаревского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-01.02.2024	918 0502 414 228	859,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.7.1	Оплата по исполнительному листу ФС 035688214 от 23.08.2023			01.02.2024		x	x	x	x	x	

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия	Наименование подпрограммы, отсылки к мероприятию, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	По квартальному распределению прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Основное мероприятие 1.2.1 Проектирование, строительство, реконструкция сетей газоснабжения, теплоснабжения на территории города Сочи					0,0	386,7	0,0	0,0
1.2.1.2	Строительство сетей газоснабжения микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи; директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0502 414 228	0,0	386,7	0,0	0,0
1.2.1.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ	3		10.06.2024		x	x	x	x
1.2.1.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ			25.07.2024		x	x	x	x
1.2.1.2.3	Оплачены работы в рамках 2024 года			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.	Основное мероприятие 1.3.1 Проектирование, строительство, реконструкция сетей электроснабжения и связи на территории города Сочи		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи; директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0502 414 310	419,6	442,7,7	53 001,7	34 676,1
1.3.1.1	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)			03.06.2024		0,0	7 404,6	0,0	0,0
1.3.1.1.1	Направлена заявка на получение субсидии			12.08.2024		x	x	x	x
1.3.1.1.2	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии*	3		19.08.2024		x	x	x	x
1.3.1.1.3	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			23.09.2024		x	x	x	x
1.3.1.1.4	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.1.1.5	Оплачены работы в рамках 2024 года					x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾ мероприятия ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартирное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудлепта Адлерского района г. Сочи (проектно-языкательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0502 414 310	0,0	29 657,3	34 524,1	34 676,1
				30.01.2024		x	x	x	x
				05.04.2024		x	x	x	x
1.3.1.2.3	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	3	Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	15.05.2024	918 0502 414 310	x	x	x	x
1.3.1.2.4	Работы приняты и оплачены		28.12.2024	x		x	x	x	
1.3.1.3	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района г. Сочи (проектно-языкательские работы, строительство) (корректировка сметной документации)		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024		0,0	7 915,8	18 477,6	0,0
1.3.1.3.1	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	30.01.2024	918 0502 414 310	x	x	x	x
1.3.1.3.2	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ		05.04.2024	x		x	x	x	
1.3.1.3.4	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ		15.05.2024	x		x	x	x	
1.3.1.3.5	Работы приняты и оплачены		30.09.2024	x		x	x	x	
1.3.1.5	Электроснабжение 66 кв. жилого дома на Майдесте для ветеранов ВОВ		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0502 414 228	419,6	0,0	0,0	0,0
1.3.1.5.1	Выполнены работы в рамках заключенного договора на выполнение работ по организации и проведению испытаний и измерений в электростанциях	3		20.03.2024		x	x	x	x
1.3.1.5.2	Работы приняты и оплачены			29.03.2024		x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Основное мероприятие 1.4.1. Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории города Сочи					0,0	0,0	6 400,0	55 845,7
1.4.1.1	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с нижнейной подтопкой территории по ул. Фурманова Хостинского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, директор муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление автомобильных дорог»	01.01.2024 - 27.12.2024	942 0409 2410410100 400	0,0	0,0	0,0	7 000,0
1.4.1.1.1	Работы приняты и оплачены			27.12.2024		x	x	x	x
1.4.1.2	Строительство автомобильной дороги к земельным участкам, выделенным для многодетных семей, расположенных в п. Кудякста города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, директор муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление автомобильных дорог»	01.01.2024 - 27.12.2024	942 0409 2410410100 400	0,0	0,0	0,0	8 500,0
1.4.1.2.1	Работы приняты и оплачены			27.12.2024		x	x	x	x
1.4.1.3	Строительство автомобильной дороги от ул. Калараша до ул. Тормахова и от ул. Малдышева до земельного участка с кадастровым номером: 23:49:0109028:6152 в Дзидаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (включая проектно-изыскательские работы)	1	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, директор муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление автомобильных дорог»	01.01.2024 - 27.12.2024	942 0409 2410410100 400	0,0	0,0	6 400,0	2 600,0
1.4.1.3.1	Работы приняты и оплачены			27.12.2024		x	x	x	x
1.4.1.4	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Самшитовая в районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (включая проектно-изыскательские работы)	1	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, директор муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление автомобильных дорог»	01.01.2024 - 27.12.2024	942 0409 2410410100 400	0,0	0,0	0,0	20 000,0
1.4.1.4.1	Работы приняты и оплачены			27.12.2024		x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ² мероприятия ²	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.5.	Строительство автомобильной дороги от ул. Ясногорская до ул. Кленовая с подъездом к земельному участку с кадастровым номером 23:49:0301015:3649 (поликлиника в Хостинском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края) (включая проектно-изыскательские работы)	1	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, директор муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление автомобильных дорог»	01.01.2024 - 27.12.2024	942 0409 2410410100 400	0,0	0,0	0,0	17 745,7
1.4.1.4.1	Работы выполнены и оплачены			27.12.2024		x	x	x	x
1.5.	Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.								
1.5.1.1.	Обеспечение деятельности департамента строительства администрации города Сочи		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	01.01.2024 - 28.12.2024	918 0412 2410500190 100, 918 0412 2410500190 200,	10 082,2	10 326,6	10 251,6	8 718,1
1.5.1.2	Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление капитального строительства"	3	Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024 - 28.12.2024	918 0412 2410500590 100, 918 0412 2410500590 200	20 377,2	23 159,5	25 206,4	28 023,3
1.7.	Основное мероприятие 1.7.1 Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории города Сочи								
1.7.1.1	Снос самовольно возведенных пристроек расположенных по адресу г.Сочи Хостинский район ул.Дермонтава 1		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи,	01.01.2023- 28.11.2023		0,0	0,0	0,0	321,2
1.7.1.1.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение работ по сносу здания	3	Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	16.08.2024	918 0412 244 226	x	x	x	x
1.7.1.1.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу здания			26.09.2024		x	x	x	x
1.7.1.1.3	Работы выполнены и оплачены			28.11.2023		x	x	x	x
Итого						31 738,7	78 850,5	94 859,7	127 584,4

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПЕРЕЧЕНЬ										
мероприятий подпрограммы										
"Развитие социальной инфраструктуры города Сочи"										
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение развития сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений города Сочи					64 334,1	0,0	2 247,3	419,6	
1.1.1.3	Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 ул. Партизанская, 40а Дзларевского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (80 мест). (Корректировка)			01.01.2024- 28.12.2024	918 0701 414 310	64 334,1	0,0	1 620,7	419,6	
1.1.1.1.1	Завершены работы в рамках заключенного муниципального контракта на проведение строительно-монтажных работ		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, Сочи, "Управление капитального строительства"	20.04.2024		x	x	x	x	
1.1.1.1.2	Работы приняты и оплачены			30.04.2024		x	x	x	x	
1.1.1.1.3	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на технологическое присоединение к системе водоснабжения	3	Директор МКУ города Сочи	27.03.2024		x	x	x	x	
1.1.1.1.4	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на технологическое присоединение к системе водопроведения			27.03.2024		x	x	x	x	
1.1.1.1.5	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на предпроектное обследование подключения к сетям водопроведения			20.03.2024		x	x	x	x	
1.1.1.1.6	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на технологическое присоединение к электрическим сетям			19.04.2024		x	x	x	x	
1.1.1.6	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 51 с. Веселое, реконструкция с перспективой расширения, 2 очередь пер. Донецкий Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство). (Корректировка)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, Сочи, "Управление капитального строительства"	01.01.2024- 28.12.2024	918 0701 414 310	0,0	0,0	626,6	0,0	
1.1.1.6.1	Заключен договор на выполнение наценерных изысканий			10.07.2024		x	x	x	x	
1.1.1.6.2	Работы выполнены и оплачены			15.08.2024		x	x	x	x	

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартирное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение развития сети и инфраструктуры общеобразовательных школьных учреждений города Сочи					191 461,9	90 362,3	437 410,3	439 293,5
1.2.1.1	Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 18 г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0702 414 310	12 052,5	79 997,5	120 487,1	28 944,0
1.2.1.1.1	Работы в рамках муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ выполнены и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x
1.2.1.1.3	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на предпроектное обследование			15.06.2024		x	x	x	x
1.2.1.9	Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 4 по ул. Чехова, 37 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0702 414 310	0,0	4 936,6	5 333,3	330 038,6
1.2.1.9.1	Работы по заключенному муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ в рамках 2024 года приняты и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x
1.2.1.9.2	Выполнены и оплачены работы в рамках заключенного договора на выполнение работ по авторскому надзору			28.12.2024		x	x	x	x
1.2.1.13	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Казарян-Мальшева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0702 414 310	173 646,2	5 428,2	300 884,7	52 434,4
1.2.1.13.1	Работы выполнены и оплачены в рамках заключенного договора на выполнение авторского надзора			28.12.2024		x	x	x	x
1.2.1.13.2	Работы по заключенному муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ в рамках 2024 года приняты и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.19	Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 87 пос. Горное Лео г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0702 414 310	5 763,2	0,0	10 705,2	3 841,8
1.2.1.19.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы			30.08.2024		X	X	X	X
1.2.1.19.2	Работы выполнены и оплачены			15.09.2024		X	X	X	X
1.2.1.19.3	Направлена заявка на получение субсидии	3	Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	20.09.2024	918 0702 414 310	X	X	X	X
1.2.1.19.4	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии*			30.10.2024		X	X	X	X
1.2.1.19.5	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			05.11.2024		X	X	X	X
1.2.1.19.6	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	09.12.2024	918 0702 414 310	X	X	X	X
1.2.1.19.7	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены			28.12.2024		X	X	X	X
1.2.1.20	Строительство начальной общеобразовательной школы на 400 мест по ул. Митная Дзаревского района (проектно-изыскательские работы, строительство)			3		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0702 414 310	0,0
1.2.1.20.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы	20.11.2024	X		X		X		X
1.2.1.20.2	Работы выполнены и оплачены	28.12.2024	X		X		X		X

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартирное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1 Обеспечение развития сети и инфраструктуры объектов культуры города Сочи								
1.3.1.1	Строительство здания муниципального бюджетного учреждения Дополнительного образования муниципального образования городской округ город Сочи Краснодарского края «Детская школа искусств № 2» по адресу г. Сочи, ул. Гайдара, 10		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи;	01.01.2024-28.12.2024	918 0801 414 228	0,0	0,0	0,0	12 468,2
1.3.1.1.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ	3	Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	18.04.2024		X	X	X	X
1.3.1.1.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ			23.04.2024		X	X	X	X
1.3.1.1.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы			15.11.2024		X	X	X	X
1.3.1.1.4	Работы выполнены и оплачены			28.12.2024		X	X	X	X
1.3.1.3	Строительство сельского Дома культуры села Сергей Поле муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Саковича Маздумяна", по адресу: г. Сочи с. Сергеев-Полое, ул. Славы	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи;	01.01.2024-28.12.2024	918 0801 414 228	0,0	0,0	8 635,0	0,0
1.3.1.3.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ		Директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	27.04.2024		X	X	X	X
1.3.1.3.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ			06.06.2024		X	X	X	X
1.3.1.3.3	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены			28.12.2024		X	X	X	X

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.7	Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом МБУДО ДМШ №2 города Сочи, ул. Курортный проспект, 36		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024- 28.12.2024	918 0703 414 310	0,0	0,0	0,0	2 798,0
				22.05.2024		x	x	x	x
				01.07.2024		x	x	x	x
1.3.1.7.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x			x
1.3.1.7.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x	x	x	x
1.3.1.7.3	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.1.8	Техническое перевооружение для обеспечения теплом СДК с. Варзавовка МБУК г. Сочи "Лазаревский районный центр национальных культур" по адресу: ул. Липовая, 11а (включая проектно-изыскательские работы)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024- 28.12.2024	918 0703 414 228	0,0	0,0	0,0	2 798,0
				27.04.2024		x	x	x	x
				03.06.2024		x	x	x	x
1.3.1.8.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ					x			x
1.3.1.8.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ					x	x	x	x
1.3.1.8.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы			28.11.2024		x	x	x	x
1.3.1.8.4	Работы приняты и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.1.9	Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом МБУДО детская школа искусств №3 города Сочи, по адресу: пос. Лазаревское, ул. Партизанская, 23 (включая проектно-изыскательские работы)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024- 28.12.2024	918 0703 414 310	0,0	0,0	0,0	2 766,4
				22.05.2024		x	x	x	x
				01.07.2024		x	x	x	x
1.3.1.9.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x			x
1.3.1.9.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x	x	x	x
1.3.1.9.3	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.10	Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом МБУДО детского школа искусств №3 города Сочи, по адресу: пос. Лазаревское, ул. Шевченко, 21 (включая проектно-изыскательские работы)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 0703 414 310	0,0	0,0	0,0	2 798,0
				22.05.2024		x	x	x	x
				01.07.2024		x	x	x	x
1.3.1.10.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.1.10.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			28.12.2024		x	x	x	x
1.3.1.10.3	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены					x	x	x	x
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.1 Обеспечение развития сети и инфраструктуры спортивных объектов города Сочи								
1.4.1.1	Строительство Адлерской теннисной академии на базе МБУ СПОР №6 - «АТА» города Сочи, расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Демократическая, 18 «А» (включая проектно-изыскательские работы)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 1101 414 310	0,0	2 499,9	11 481,5	0,0
				30.07.2024		x	x	x	x
				12.08.2024		x	x	x	x
				12.08.2024		x	x	x	x
				12.08.2024		x	x	x	x
				30.09.2024		x	x	x	x
				04.10.2024		x	x	x	x
1.4.1.1.2	Работы в рамках муниципального контракта выполнены и оплачены					x	x	x	x
1.4.1.1.3	Направлена заявка на получение субсидии					x	x	x	x
1.4.1.1.4	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии*					x	x	x	x
1.4.1.1.5	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x	x	x	x
1.4.1.1.6	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ					x	x	x	x
1.4.1.1.7	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены					x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹ мероприятия ¹	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Планный срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартирное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.3	Строительство малобюджетного спортивного зала шаговой доступности на земельном участке с кадастровым номером:23:49:0122001:1123, площадью 7 585,0 кв.м., расположенного относительно ориентира по адресу: ул. Верхнекобинская, Лазаревского района, г.Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2023-28.12.2023	918 1101 414 228	4 900,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.3.1	Выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских работ	3	директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	29.03.2024		x	x	x	x
1.4.1.3.2	Получено положительное заключение государственной экспертизы			01.01.2024		x	x	x	x
1.4.1.3.3	Работы выполнены и оплачены			01.04.2024		x	x	x	x
1.4.1.5	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: г.Сочи, Лазаревский внутригородской район города Сочи, аул Малый Кичмай, ул. Убыльская, 1/2 (разработка проектно-сметной документации)	3	Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2024-28.12.2024	918 1102 414 310	0,0	0,0	800,6	13 077,2
1.4.1.5.1	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии*			29.03.2024		x	x	x	x
1.4.1.5.2	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			22.04.2024		x	x	x	x
1.4.1.5.3	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ			03.06.2024		x	x	x	x
1.4.1.5.4	Работы в рамках 2024 года выполнены и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Планоый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.10	Строительство монолитной железобетонной плиты (основания) для обустройства крытых теннисных кортов на территории МБУ ДО СШ № 19, расположенной по ул. 60 лет ВЛКСМ,4А, Центрального района города Сочи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0205014:25		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи,	01.01.2024-28.12.2024	918 0703 414 228	0,0	0,0	0,0	2 623,7
1.4.1.10.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ	3	директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	06.05.2024	918 0703 414 228	x	x	x	x
1.4.1.10.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ			13.06.2024		x	x	x	x
1.4.1.10.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы			10.12.2024		x	x	x	x
1.4.1.10.4	Работы выполнены и оплачены			28.12.2024		x	x	x	x
1.5.1	Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение развития сети г. инфраструктура объектов здравоохранения города Сочи					37 772,2	0,0	0,0	37 787,4
1.5.1.1	Офис врача общей практики, расположенный в с. Каштаны Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)		Директор департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи,	01.01.2024-28.12.2024		37 772,2	0,0	0,0	37 787,4
1.5.1.1.1	Размещен на торги муниципальный контракт на выполнение проектно-монтажных работ	3		14.02.2024	918 0902 414 310	x	x	x	x
1.5.1.1.2	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-монтажных работ		директор МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	05.03.2024		x	x	x	x
1.5.1.1.3	Работы выполнены и оплачены			25.11.2024		x	x	x	x
ИТОГО по подпрограмме						298 468,2	92 862,2	468 512,6	534 921,5
ИТОГО по программе "Развитие общественной инфраструктуры города Сочи"						330 206,9	171 712,7	563 372,3	662 505,9

* в случае доведения лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Краснодарского края