

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 30.04.2024 ГОДА



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

187 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
94	94	0



Евсюков А.А.
Заместитель главы
города Сочи

11 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
2	2	0



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

38 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
37	37	0



Бауэр В.И.
Заместитель главы
города Сочи

125 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
37	37	0



Северов П.Л.
Заместитель главы
города Сочи

91 объект		
План	Выполн.	Не вып.
5	5	0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
228	228	0



Бурлев О.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

7 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
4	4	0



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

51 объект		
План	Выполн.	Не вып.
11	11	0



Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

24 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
6	6	0



Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского
района города Сочи

38 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
23	23	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

33 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
9	9	0

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

2024



В 2024 году запланирован ввод 605 объектов. Сначала года введено 228 объектов.
В апреле текущего года введено 16 объектов.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
ВСЕГО:	605		228
январь	2	2	2
февраль	58	58	60
март	152	152	212
апрель	16	16	228
май	2	0	-
июнь	52	0	-
июль	12	0	-
август	33	0	-
сентябрь	128	0	-
октябрь	15	0	-
ноябрь	35	0	-
декабрь	9	0	-

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План	Введено	%	До конца года
	605	228	37,7	377
в т.ч. по направлениям:				
Дороги	127	38	0,3	89
Благоустройство	84	19	0,2	65
Озеленение	13	3	0,2	10
Освещение	40	5	0,1	35
Площадки	58	11	0,2	47
Тротуары	21	9	0,4	12
Скверы	22	8	0,4	14
Образование	144	65	0,5	79
Культура	44	29	0,7	15
Спорт	39	37	0,9	2
Молодежь	2	1	0,5	1
Медицина	5	1	0,2	4
Аварийный фонд	3	1	0,3	2
Жилье	1	1	1,0	0
Санаторно-курортная	2	0	0,0	2
в разрезе районов:				
Адлерский	179	93	0,5	86
Хостинский	98	42	0,4	56
Центральный	184	69	0,4	115
Лазаревский	144	24	0,2	120