



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014

№ 2464

город Сочи

Об утверждении отчета о реализации городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы

В связи с окончанием срока реализации городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы», руководствуясь постановлением Главы города Сочи от 2 апреля 2008 года № 384 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке городских (долгосрочных) целевых программ и их формирования и реализации», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы».

2.2. Постановление администрации города Сочи от 25 июля 2012 года № 1585 «О внесении изменений в постановление администрации города Сочи

004049

от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы».

2.3. Постановление администрации города Сочи от 4 сентября 2012 года № 1896 «О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы».

2.4. Постановление администрации города Сочи от 29 декабря 2012 года № 2932 «О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы».

2.5. Постановление администрации города Сочи от 7 августа 2013 года № 1807 «О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 26 декабря 2011 года № 2612 «Об утверждении городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы».


3. Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

4. Управление информационных ресурсов администрации города Сочи (Гусев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи А.С.Дробину.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города



А.Н.Пахомов

Приложение к постановлению администрации города Сочи от 08.12.2014 № 2464

Отчет

«О реализации городской целевой программы о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы»

I. Содержание проблемы, поставленной перед Программой

Проведение в городе Сочи в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, создание привлекательного имиджа для жителей и гостей города, а также приведение к единому архитектурному стилю внешнего облика обусловило необходимость проведения ряда мероприятий, требующих неотложного комплексного решения по:

- комплексной увязке элементов благоустройства и планировке территории двора;
- капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий для обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов;
- приведению многоквартирных дорог и проездов, расположенных в жилой застройке к предъявляемым технологическим и эксплуатационным требованиям;
- улучшению уровня благоустроенности территории города Сочи.

Благоустройство территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Реализация программы способствовала решению вышеуказанных проблем в полном объеме.

Анализ выполнения поставленных целей и задач

Основная цель Программы – создание благоприятных условий для функционирования города и проживания населения муниципального образования город-курорт Сочи.

Соответственно заявленной цели решены следующие задачи:

1. Сформирован единый архитектурный стиль внешнего облика города Сочи в соответствии с его особым статусом столицы XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Для достижения этой цели утверждена единая архитектурная концепция развития территории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI

Паралимпийских зимних игр 2014 года. Она включила в себя не только объекты, возводимые в Имеретинской низменности и в пределах Горного кластера, но и в зонах международного гостеприимства в целом. Кроме того, в Центральном внутригородском районе города Сочи в зоне международного гостеприимства заключено около 300 соглашений, согласно которым собственники произвели ремонт фасадов, кровли и обновили придомовые территории своих частных домовладений. Благодаря приведению к единой архитектурной концепции облик Центрального внутригородского района города Сочи превратился в более привлекательный и гостеприимный, в котором комфортно и отдыхать, и работать.

2. Повышение уровня благоустройства территории города Сочи.

В рамках реализации данной Программы в Центральном внутригородском районе города Сочи выполнен комплекс работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям ста семидесяти пяти многоквартирных жилых домов.

3. Реализован комплекс мероприятий по благоустройству городских территорий в условиях сложившейся застройки города.

Выполнен ряд работ по бетонированию, ремонту асфальтового покрытия, замене бордюрного камня, ремонту ограждающих конструкций и ливневой системы канализации. Данный комплекс мероприятий позволил увеличить на 90 275,73 кв.м. количество благоустроенных проездов и дворовых территорий в Центральном внутригородском районе города Сочи.

II. Перечень мероприятий, включенных в городскую целевую программу и отчет об исполнении

Перечень мероприятий, включенных в Программу, и отчет об исполнении приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Оценка достижения целевых индикаторов

Отчет об исполнении целевых индикаторов Программы приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Полученный социально – экономический эффект

В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, получены следующие качественные изменения, принесшие позитивный социальный эффект:

1. Количество благоустроенных проездов, дворовых территорий в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального внутригородского района города Сочи увеличилось и составило сто семьдесят пять дворовых территорий, общей площадью 90 275,73 кв. м., в результате проведения мероприятий повысился уровень комфортности проживания населения в целом.

2. За счет восстановления и улучшения состояния подъездов, придомовых территорий, организации автостоянок личного автотранспорта повысился рекреационно – оздоровительный потенциал Центрального внутригородского района города Сочи. Нельзя не отметить, что улучшение имиджа Центрального внутригородского района и города Сочи в целом в глазах мирового сообщества уже сейчас выводит город в число значимых геополитических центров.

V. Трудности в процессе реализации программы

В связи с тем, что Программа утверждена в конце 2011 года, средства бюджета города Сочи в 2011 году в сумме 46,5 тысяч рублей не освоены и работы не выполнены.

В целях реализации Программы в 2012 году заключено пять муниципальных контрактов, в рамках которых планировалось отремонтировать сто восемьдесят шесть дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального внутригородского района города Сочи, общая площадь которых составляет 108 544,43 кв.м. Однако, в 2012 году отремонтировано семьдесят пять дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, общая площадь которых составила 73 417,78 кв.м. Неосвоение средств и выполнение работ в утвержденные сроки связано с тем, что на данной территории велись работы по разрытию и прокладке электрического кабеля, а также реконструкции трансформаторных подстанций расположенных в зонах жилой застройки микрорайона Гагаринский в рамках реализации краевой целевой программы «Обеспечение строительства Олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2011 года № 723.

Учитывая значимость завершения работ по приведению города Сочи к единому архитектурному облику администрации Краснодарского края в 2013 году неиспользованные средства краевого бюджета в сумме 53 857,4 тысяч рублей направлены в бюджет города Сочи для использования на те же цели.


В 2012 году в результате неисполнения обязательств в полном объеме по муниципальному контракту подрядной организацией ООО «КОМСТРОЙ» по улицам Пластунская и Труда средства бюджета в сумме 2 016,40 тысяч рублей неосвоены. В результате проведения открытого аукциона в электронной форме

по проекту – изыскательским работам образована экономия в сумме 2 тыс. рублей.

В 2013 году в результате неисполнения обязательств по муниципальному контракту подрядной организацией ООО «Полимеризолан М» в сумме 796,16 тысяч рублей по улице Чайковского и переулку Луковскому, администрацией Центрального внутригородского района подано заявление в арбитражный суд Краснодарского края о взыскании денежных средств за невыполненные работы и взыскание неустойки. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме по техническому надзору образована экономия в сумме 939,38 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Центрального внутригородского района
города Сочи

А.Н. Касачев



Приложение № 1
к отчету о реализации городской целевой
программы о просвещении капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проследов к дворовым территориям многоквартирных домов,
расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 года

III. Перечень мероприятий, включенных в Программу и отчет об исполнении

№ п/п	Мероприятия по программе	Пределено по Программе			Кассовые расходы			% освоения	Органистический исполитель
		всего	краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	краевой бюджет	бюджет города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, бетонирования, озеленения, ремонт ограждающих конструкций, ремонт инженерных систем канализации	130 736,65	93 221,00	37 806,65	126 396,84	92 424,84	33 972,00	97	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
1.	Выполнение 1,8	543,01	490,25	52,76					
2.	Выполнение 12	944,23	852,5	91,73					
3.	Выполнение 12 (130)	2513,25	2269,08	244,17					
4.	Выполнение 82	1041,4	940,23	101,17					
5.	Выполнение 2	427,22	385,71	41,51					
6.	Выполнение 20а	438,92	395,38	43,54					
	Итого:	5908,03	5334,05	573,98	5908,03	5334,05	573,98	100	
7.	Парковка 26	978,12	882,12	96					
8.	Парковка 28	254	229,32	24,68					
9.	Парковка 34	632,48	571,02	61,46					
10.	Парковка 36/44	839,99	776,44	63,55					
11.	Парковка 38/40	850	767,42	82,58					
12.	Парковка 40	450	406,29	43,71					
13.	Парковка 42	951,46	859,02	92,44					
14.	Парковка 44	859,99	776,44	83,55					
15.	Парковка 46	950,01	851,71	98,3					
16.	Парковка 48	977,22	882,28	94,94					
17.	Парковка 50	951,99	859,51	92,48					
18.	Парковка 52	950,01	857,71	92,3					
19.	Парковка 54	710,39	641,55	68,84					
20.	Парковка 56	344,99	311,47	33,52					
21.	Парковка 58	820,13	740,45	79,68					
22.	Парковка 62	968,33	874,26	94,07					
23.	Парковка 66	480	433,37	46,63					
	Итого:	12989,31	11727,38	1261,93	12 989,31	11 727,38	1 261,93	100	
24.	Парковка 4	719,98	650,05	69,93					
25.	Парковка 8	731,95	660,84	71,11					
26.	Парковка 10	1023,11	923,71	99,4					
27.	Парковка 12	334,15	301,69	32,46					
28.	Парковка 16	664,83	600,24	64,59					
29.	Парковка 24	690,01	586,86	63,15					
30.	Парковка 1	354,01	319,62	34,39					
31.	Парковка 11	540	487,54	52,46					
32.	Парковка 9	934,28	843,51	90,77					
33.	Парковка 13	423,01	381,91	41,1					
34.	Парковка 15	850	757,42	92,58					
35.	Парковка 19	321,24	290,03	31,21					
36.	Парковка 25	908,47	820,21	88,26					
37.	Парковка 27	677,15	611,36	65,79					
38.	Парковка 29а	475,7	429,48	46,22					
39.	Парковка 33	790,73	713,91	76,82					
40.	Парковка 31	419,98	379,18	40,8					
41.	Парковка 37	877,99	792,69	85,3					
42.	Парковка 43	450,01	406,29	43,72					
43.	Парковка 45	757,87	684,24	73,63					
44.	Парковка 45а	450,01	406,29	43,72					
	Итого:	13354,48	12057,07	1297,41	13 354,48	12 057,07	1 297,41	100	
45.	Улицей 8	450,2	406,49	43,71					
46.	Улицей 10	511,01	461,36	49,65					
47.	Улицей 6	556,13	484,04	52,09					
	Итого:	1497,34	1351,89	145,45					
48.	Площадки 3	200,32	180,84	19,48					
49.	Площадки 4	311,21	280,98	30,23					
50.	Площадки 6	220	198,63	21,37					
51.	Площадки 1	367,37	331,88	35,49					
52.	Площадки 5	399,99	305,96	32,03					
53.	Площадки 14,21,25	1177,31	1062,99	114,38					
	Итого:	2616,4	2362,2	254,2					
					2 616,40	2 362,20	254,20	100	
					1 306,16	1 155,16	151,00		
					1 306,16	1 155,16	151,00	87	
					2 616,40	2 362,20	254,20		
									Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
									Администрация Центрального внутригородского района города Сочи

№ п/п	Мероприятия по программе	Предусмотрено по Программе			Кассовые расходы	% освоения	Сметный источник
		всего	краевой бюджет	бюджет города Сочи			
54.	Краснодарская 5, до пересечения с ул. Гагарина	3239,21	2923,37	315,84	2 923,37	315,84	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
55.	Краснодарская 4	3238,21	2923,37	315,84	2 923,37	315,84	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
56.	Краснодарская 6	300,06	241,77	58,29			
57.	Краснодарская 10	642,02	579,65	62,37			
58.	Краснодарская 12	695,99	609,3	86,69			
59.	Краснодарская 14	652	538,66	113,34			
60.	Краснодарская 16	333,12	331,33	1,79			
61.	Краснодарская 18	598,01	539,91	58,1			
62.	Краснодарская 22	542,98	490,23	52,75			
63.	Краснодарская 26	701	632,9	68,1			
64.	Краснодарская 30	548,01	494,77	53,24			
65.	Краснодарская 36	547	492,86	54,14			
66.	Краснодарская 40	630,01	565,86	64,15			
67.	Краснодарская 44	495,99	437,13	58,86			
68.	Краснодарская 48	242,98	242,28	70,7			
69.	Краснодарская 52	636,96	412,58	224,38			
70.	Краснодарская 56	634,01	593,47	40,54			
71.	Краснодарская 60	587	520,26	66,74			
72.	Краснодарская 64	520	474,7	45,29			
73.	Краснодарская 68	446	394,7	41,3			
74.	Краснодарская 72	546	482,24	63,76			
75.	Краснодарская 76	637,8	572,24	65,56			
76.	Краснодарская 20	602,36	545,5	56,81			
77.	Краснодарская 31	560,18	505,4	54,72			
78.	Краснодарская 37	446	422,4	23,6			
79.	Краснодарская 39	723,68	655,18	68,5			
80.	Краснодарская 41	1000,69	933,16	67,33			
81.	Парковая 6а	1665,83	1620,47	45,36			
82.	Парковая 6в	563,94	509,2	54,74			
83.	Парковая 6с	540,96	483,46	57,5			
84.	Парковая 6д	520	469,46	50,54			
85.	Парковая 6/3	524,02	473,11	50,91			
86.	Парковая 12/1	554,76	500,86	53,9			
87.	Парковая 22	578,02	517,36	50,66			
88.	Парковая 24	484,45	437,37	47,08			
89.	Парковая 26	566,01	520,06	45,95			
90.	Парковая 28	576,01	520,06	55,92			
91.	Парковая 34/2	529,47	478,03	51,44			
92.	Парковая 34/1	547	493,86	53,14			
93.	Парковая 34/1	563,3	508,57	54,73			
94.	Парковая 16	549,01	495,67	53,34			
95.	Парковая 18	544,01	500,19	53,82			
96.	Полтавская 42	574,16	518,38	55,78			
97.	Полтавская 40	820,51	740,84	79,606			
Итого:		363,06	327,77	35,29	7 408,04	797,06	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
Итого:		471,63	425,81	45,82	8 205,10	811,1	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
98.	Светотрасса 49/5,9/10	834,69	783,88	50,81	7 408,04	797,06	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
99.	Светотрасса 55	1594,01	1439,18	154,83			
100.	Светотрасса 21	1123,16	1014,04	109,12			
101.	Светотрасса 23	1073,86	969,53	104,33			
102.	Светотрасса 23 (в т.ч. подполночные ступи)	530,01	478,52	51,49			
Итого:		2070	1868,89	201,11	7 408,04	797,06	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
Итого:		6391,84	5770,16	620,88	10 140,16	1 091,13	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
103.	Шевченко бульвар 19	716,53	646,93	69,6			
104.	Шевченко бульвар 20	899,27	811,9	87,37			
105.	Шевченко бульвар 21	854,44	780,46	83,98			
106.	Шевченко бульвар 22	518,76	468,36	50,4			
107.	Шевченко бульвар 24	289,86	261,7	28,16			
108.	Шевченко бульвар 24а	873	788,19	84,81			
109.	Шевченко бульвар 26	916,32	827,3	89,02			
110.	Шевченко бульвар 27	802,86	724,86	78			
111.	Шевченко бульвар 28	955,52	862,67	92,83			
112.	Шевченко бульвар 31	837,7	756,37	81,38			
113.	Шевченко бульвар 35	522,66	471,88	50,78			
114.	Шевченко бульвар 38	346,56	312,89	33,67			
115.	Шевченко бульвар 39	714,84	645,39	69,45			
116.	Шевченко бульвар 36	222,72	201,08	21,64			
117.	Проспект ст. Новосовет	261,43	236,03	25,4			
118.	Шевченко бульвар 40	381,98	344,87	37,11			
119.	Шевченко бульвар 42	87,42	78,93	8,49			
120.	Шевченко бульвар 46	672,86	607,49	65,37			
121.	Шевченко бульвар 44	11231,29	10140,16	1091,13			
Итого:		11 231,29	10 140,16	1 091,13	16 657,83	1 618,36	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи

№ п/п	Мероприятия по программе	Предусмотрено по Программе			Кассовые расходы	% освоения	Сметный источник
		всего	краевой бюджет	бюджет города Сочи			
123.	Шевченко бульвар 7	764,63	690,34	74,29			
124.	Шевченко бульвар 11	944,62	852,84	91,78			
125.	Шевченко бульвар 13	949,18	856,96	92,27			
126.	Шевченко бульвар 17	1147,45	1036,01	111,44			
Итого:		3805,88	3456,15	369,79	3 805,88	3 456,15	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
127.	Шевченко 9	454,45	410,3	44,15			
128.	Шевченко 11	454,45	410,3	44,15			
129.	Шевченко 13	454,45	410,3	44,15			
130.	Шевченко 10	908,9	820,6	88,3			
131.	Шевченко 8	454,45	410,3	44,15			
Итого:		2726,7	2461,8	264,9	2 726,7	2 461,80	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
132.	Шевченко 33	455,97	411,67	44,3			
133.	Шевченко 27	421	380,1	40,9			
134.	Шевченко 29	455,83	414,25	44,58			
135.	Шевченко 29/1	423,01	381,91	41,1			
136.	Шевченко 29/2	409,01	370,24	38,77			
137.	Шевченко 31	421	380,29	40,9			
Итого:		450,01	406,29	43,72	2 923,27	2 612,93	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
138.	Шевченко 3	3089,85	2744,56	294,27			
139.	Шевченко 5	642,03	579,65	62,38			
140.	Шевченко 6	631,99	570,59	61,4			
141.	Шевченко 6	1165,98	1050,89	113,09			
142.	Шевченко 8	650,01	586,86	63,15			
143.	Шевченко 10	640,9	578,64	62,26			
Итого:		3728,91	3346,63	362,28	3 239,36	2 898,83	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
144.	Новосвет 7а	605,11	546,37	58,74			
145.	Новосвет 7	605,11	546,37	58,74			
146.	Новосвет 9	740,11	668,2	71,91			
147.	Новосвет 10	940,6	849,22	91,38			
148.	Новосвет 5	206,4	176,63	29,77			
149.	Новосвет 3-5	858,33	774,95	83,4			
150.	Новосвет 3-5	363,36	328,06	35,3			
151.	Новосвет 11	947,11	855,1	92,01			
152.	Новосвет 13	596,12	538,2	57,92			
Итого:		476,9	430,56	46,34	6 437,89	5 812,46	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
153.	Гостиница 3	589,27	532,03	57,24			
Итого:		589,27	532,03	57,24	589,27	532,03	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи
154.	Пашуковская 19а	1270,53	0,00	1270,53			
155.	Пашуковская 18/1	612,01	0,00	612,01			
156.	Пашуковская 18/2 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
157.	Пашуковская 18/3 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
158.	Пашуковская 18/4 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
159.	Пашуковская 18/5 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
160.	Пашуковская 18/6 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
161.	Пашуковская 18/7 (проект)	1023,64	0,00	1023,64			
Итого:		860,95	0,00	860,95			
162.	Пашуковская 181 (в т.ч. проект)	2077,1	0,00	2077,1			
163.	Пашуковская 181/6	611,96	0,00	611,96			
164.	Пашуковская 183	1023,64	0,00	1023,64			
165.	Пашуковская 185	1023,64	0,00	1023,64			
166.	Пашуковская 187	1049,33	0,00	1049,33			
Итого:		860,95	0,00	860,95			
167.	Пашуковская 191 (линейная канализация)	422,07	0,00	422,07			
168.	Пашуковская 17/6	696,1	0,00	696,1			
169.	Дружбы 10	696,1	0,00	696,1			
170.	Дружбы 12	147,31	0,00	147,31			
171.	Дружбы 13	220,89	0,00	220,89			
172.	Дружбы 14	177,82	0,00	177,82			
173.	Дружбы 15	1044,27	0,00	1044,27			
174.	Дружбы 16	101,86	0,00	101,86			
175.	Дружбы 17/1	696,37	0,00	696,37			
176.	Дружбы 17/2	685,13	0,00	685,13			
177.	Дружбы 18	1119,53	0,00	1119,53			
178.	Дружбы 21	692,76	0,00	692,76			
179.	Дружбы 23	1356,88	0,00	1356,88			
180.	Дружбы 27	1142,94	0,00	1142,94			
181.	Дружбы 37	214,28	0,00	214,28			
182.	Дружбы 4	681,51	0,00	681,51			
183.	Дружбы 7	169,08	0,00	169,08			
184.	Дружбы 8	107,92	0,00	107,92			
185.	Дружбы 9	148,1	0,00	148,1			
186.	Дружбы 5	741,67	0,00	741,67			
Итого:		24759,97	0,00	24759,97	22 743,58	0,00	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи

№ п/п	Мероприятия по программе	Предоставлено по Программе		Климовские расходы			% освоения бюджета города Сочи	Средств местного бюджета
		всего	из районного бюджета	всего	из районного бюджета	из бюджета города Сочи		
187.	Проекты - капитальное строительство	410,2	0,00	410,2	0,00	408,00	408,00	
188.	Социальное жилищное строительство	2 304,28	0,00	2304,28	0,00	789,35	789,35	

Исполняющий обязанности главы администрации
Центрального внутригородского района города Сочи


А.Н. Касачев

Приложение № 2
к отчету о реализации городской целевой
программы о проведении капитального ремонта
и ремонтно-дворовых территорий многоквартирных домов,
проседов к дворовым территориям многоквартирных домов,
расположенных на территории города Сочи, на 2011-2013 годы

IV. Оценка достижения целевых индикаторов

№ п/п	Наименование индикатора	Установлено при утверждении Программы	Фактически достигнуто	% достижения	Причины отклонений
1.	Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, бетонирование, озеленение, ремонт ограждающих конструкций, ремонт ливневой системы канализации (количество дворовых территорий)	186 шт.	175 шт.	94	Неисполнение обязательств подрядными организациями
2.	Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, бетонирование, озеленение, ремонт ограждающих конструкций, ремонт ливневой системы канализации (площадь дворовых территорий)	108 544,43 кв.м.	90 275,73 кв.м.	83	Неисполнение обязательств подрядными организациями

Исполняющий обязанности
Главы администрации Центрального
внутригородского района города Сочи



А.Н. Касачев